株式会社 K 社

動物性残渣及び廃食油リサイクル事業

wpaia plost 1200 消臭システム設置

レンダリング棟２階

1. プロスト 1200	1 台設置
2. 薬液タンク 50L	2 基設置
3. 水溶液タンク 300L	1 基設置
4. ベビコン	1 台設置
5. エアードライヤー	1 台設置
6. 制御盤 3Φ	1 台設置
7. マグネットポンプ	1 台設置

レンダリング棟３階

1. 東側搬入扉にノズル 4 個設置
2. 手動運転ボタン取付

噴霧前臭気測定　CIAQ　52

噴霧後臭気測定　CIAQ　35

レンダリング棟３階については、ノズルを外側に向け噴霧している為、さほど室内の臭気測定の数値は下がりませんでした。

原　料　室　棟

1. 天井にノズル 10 個設置
2. マグネットポンプ 1 台設置
3. 手動運転ボタン取付

噴霧前臭気測定　CIAQ　85

噴霧後臭気測定　CIAQ　25

原料室棟の噴霧前と噴霧後では、アスファを噴霧する事でかなりの消臭効果が得られる事が確認できました。

原 料 室 棟 西 側

1. 制御盤 3Φ	1 台設置
2. ブロワー	1 台設置

一般的な CIAQ 数値	
居間	1～8
公衆トイレ	10～40
下水口	20～40
喫煙室	30～90
採取したおなら	50～100